

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต	/	-	-	๖๙,๕๘๐	๖๙,๕๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๒๓-๒๔ ส.ค.๖๘
					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
๒	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๑๕	-	-	ข้อบัญญัติ	๑๖ ก.พ.๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๑๓๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๖-๗ ก.ย.๖๘
					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	
รวม ๓ โครงการ		๓	-	-	๑๙๙,๕๘๐.๐๐	๑๙๓,๐๔๕.๐๐				

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นพท.ถ.๖๕-๐๐๑ สายปิ่นเต-ช่องหลวง หมู่ที่ ๑๑,๑๒ บ้านสำนักกอ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๓,๖๔๙,๐๐๐	๓,๖๔๔,๐๐๐	-	-	อุดหนุนเฉพาะ กิจ	ก.พ.-เม.ย..๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ - ไสแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ม.ค.-ก.พ.๖๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในยาง ๑ (ซอยถึงประปา) หมู่ที่ ๔ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๒๗๔,๙๐๐	๒๖๖,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ต.ค.-พ.ย.๖๗
๔	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าสำนัก สงฆ์เวฬุวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ต.ค.-พ.ย.๖๗
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อไทร - ปิ่นเต หมู่ที่ ๒ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ม.ค.-ก.พ.๖๘
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนทรา-มาบ ยาว หมู่ที่ ๙ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	มี.ค.-เม.ย.๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่- มาบปลวกขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	มี.ค.-เม.ย.๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายบุญชู แก้วนัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๓๘๓,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ม.ค.-ก.พ.๖๘
๙	ปรับปรุงถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลปิ่นเต	/	-	-	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ม.ค.-ก.พ.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑๐	ปรับปรุงถนนสายซอยหนองกง-เขตตำบลแหลม โดนด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต	/	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ก.พ.-มี.ค.๖๘
๑๑	บุกเบิกถนนสายไสปรางค์ - หนองพลอง หมู่ที่ ๖,๑๑ ตำบลปันแต	/	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๔๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ค.-ส.ค.๖๘
๑๒	บุกเบิกถนนสายหนองห้าง-ไสงา หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต	/	-	-	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ค.-ส.ค.๖๘
๑๓	บุกเบิกถนนสายมาบathom-มาบแมว หมู่ที่ ๘ ตำบลปันแต	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ส.ค.๕๘
๑๔	ขุดลอกคูระบายน้ำเลียบบถนนสายตกควน -ไสงา (ช่วงบ้านไสปรางค์ - ไสงา) หมู่ที่ ๖, ๑๑ ตำบลปันแต	/	-	-	๔๕,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ค.-ส.ค.๖๘
๑๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐาน(มอก.ชั้น๓) ถนน สายไสปรางค์-บ้านนายสุพัฒน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลปันแต	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ค.๖๘
๑๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐาน(มอก.ชั้น๓)ถนน สายสะพานเหล็กเลียบบเหมืองไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ ตำบล	/	-	-	๒๕๐๐๐	๑๖,๘๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ค.๖๘
๑๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐาน(มอก.ชั้น๓) จำนวน ๒ แห่ง ๑.ถนนสายสุนทรา - มาบยาว หมู่ที่ ๙ ตำบลปันแต ๒.ถนนสายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต	/	-	-	๖๘๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	มิ.ย.๖๘
๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐาน(มอก.ชั้น๓)ถนน สายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต	/	-	-	๙๐๐๐๐	๗๙,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ค.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐาน(มอก.ชั้น๓)ถนน สายป่ายูงสามัคคี หมู่ที่ ๓ ตำบลปิ่นแต	/	-	-	๙๐๐๐๐	๘๗,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ส.ค.๖๘
๒๐	ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นแต จำนวน ๘ สาย ๑. ถนนสายหนองชุมพระ – เหมืองส่งน้ำพลังงาน ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปิ่นแต ๒.ถนนสายบ้านโพธิ์ – ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบล ปิ่นแต ๓. ถนนสายทางเกวียน – มาบแมว หมู่ที่ ๘ ตำบล ปิ่นแต ๔. ถนนสายหารเจ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปิ่นแต ๕. ถนนสายทางเกวียน – มาบแมว หมู่ที่ ๖ ตำบล ปิ่นแต	/	-	-	๓๔๖๐๐๐	๓๒๐,๒๘๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ส.ค.๖๘
	๖. ถนนสายสามแยก – บ้านนายประยูร หนูคง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต ๗. ถนนสายป่ายูง – หนองยาง (ทิศใต้) หมู่ที่ ๓ ตำบลปิ่นแต ๘. ถนนสายมาบไธจ หมู่ที่ ๔ ตำบลปิ่นแต									
๒๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้า	/	-	-	๑๑๙,๙๒๔	๑๑๙,๙๒๔	-	-	ข้อบัญญัติ	เม.ย.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๒๒	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา/มาตรน้ำประปา	/	-	-	๙๘๑๖๗	๑๔๕,๑๖๗	-	-	ข้อบัญญัติ	เม.ย.๖๘
	จัดซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์					๑๒,๐๐๐				
๒๓	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิคซ์) หินคลุก หินผุ วัสดุลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก	/	-	-	๔๘๐๐๐	๑๒๐,๓๓๒	-	-	ข้อบัญญัติ	เม.ย.๖๘
รวม ๒๓ โครงการ		๒๓	-	-	๙,๘๐๔,๕๙๑	๙,๘๐๙,๔๐๓.๐๐				

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมปอง – หนองจังกรอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปันทะ	-	/	-	๔๓๑,๐๐๐	-	/	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ย.๖๘
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหริยง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันทะ	-	/	-	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ย.๖๘
๓	ขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชเหมืองส่งน้ำสาย หนองเจ็ดหาบ – โคกประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปันทะ	-	/	-	๖๐,๐๐๐	-	/	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ย.๖๘
๔	บุกเบิกถนนสายโคกออก – หนองไ้เล หมู่ที่ ๘ ตำบลปันทะ	-	/	-	๑๔๘,๐๐๐	-	/	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ย.๖๘
รวม ๔ โครงการ		-	๔	-	๑,๑๓๗,๐๐๐	-	๔	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ		๒๓	๔	-	๑,๑๓๗,๐๐๐	-	๔	-	-	-

๓.ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ควบคู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ค.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๒,๓๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๓๐-๓๑ ก.ค.๖๘
๓	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายหนองเจ็ดหาบ หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลปันแต	/	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๗๙,๒๒๖	-	-	จ่ายเงินสะสม	มิ.ย.๖๘
๔	ขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชเหมืองส่งน้ำสายป่ายสุนทรา – เขากลาง หมู่ที่ ๗,๘,๑๓ ตำบลปันแต	/	-	-	๓๐๙,๘๐๐	๓๐๖,๐๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ก.ค.๖๘
๕	ขุดเหมืองส่งน้ำสายคลองกระถิน – หนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต	/	-	-	๗๙,๗๐๐	๗๙,๗๐๐	-	-	จ่ายเงินสะสม	ส.ค.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๖	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำภายในตำบลปันแต จำนวน ๓ สาย ๑. ขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลนในเหมืองส่งน้ำสายมาบ ไอ้จิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต ๒.ขุดลอกเหมืองส่งน้ำเลียบบถนนสายปันแต – สำนักกอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต ๓.ขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลนเหมืองส่งน้ำสายมาบ ปลวกขาม-มาบยาว หมู่ที่ ๒,๕,๙ ตำบลปันแต จำนวน ๒ ช่วง	/	-	-	๑๗๙,๑๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ม.ค.-ก.พ.๖๘
รวม ๖ โครงการ		๖	-	-	๑,๑๓๒,๖๐๐	๑,๑๐๑,๒๒๕.๖๘	-	-	-	-

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	๑๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑,๔๒๖,๖๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๕๙๗,๖๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ
๔	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต	/	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ธ.ค.๖๗
๕	โครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัด (ผ่าตัดทำหมันสุนัข) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	มูลนิธิสุนัขในซอย Soi Dog	๑-๑๘ ก.ค.๖๘
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข	/	-	-	-	๒๘,๔๓๐	-	-	ข้อบัญญัติ	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๔๑,๐๒๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ส.ค.๖๘
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	/	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ย.๖๘
	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑	/	-	-	-	-	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ย.๖๘
	-โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่	/	-	-	-	-	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ย.๖๘
	-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๘ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่	/	-	-	-	-	-	-	ข้อบัญญัติ	ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ตำบลภียาเสพติด “ทองปันแตเกมส์”	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๗๔๐	-	-	ข้อบัญญัติ	เม.ย.-พ.ค.๖๘
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต	/	-	-	๗๕๖,๖๔๒	๖๒๑,๗๗๕	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย และให้นักเรียน โรงเรียนวัดควนปันตาราม, โรงเรียนบ้านปากสระ, โรงเรียนวัดสุนทรวาส,โรงเรียนบ้านสำนักกอ	/	-	-	๗๖๗,๔๐๐	๗๑๘,๖๓๑.๙๗	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ
๑๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดควนปันตาราม, โรงเรียนบ้านปากสระ, โรงเรียน วัดสุนทรวาสและโรงเรียนบ้านสำนักกอ	/	-	-	๑,๗๐๓,๔๐๐	๑,๖๒๑,๘๔๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ตลอดปีงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด กลางแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ปันแต	/	-	-	๗,๖๓๙,๗๐๐	๗,๖๓๘,๘๕๘	-	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ต.ค.๖๗-พ.ค. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ปันแต องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต	/	-	-	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	เม.ย.-พ.ค.๖๘
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๐๘	-	-	ข้อบัญญัติ	๑๑ ม.ค.๖๘
รวม ๑๔ โครงการ		๑๔	-	-	๒๗,๑๑๐,๑๔๒.๐๐	๒๖,๘๔๓,๓๐๒.๙๗	-	-	-	-

๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคน ดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๔๘๕.๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๗-๘ เม.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๗๗.๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๙ ก.ค.๖๘
รวม ๒ โครงการ		๒	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๗๖๒.๐๐	-	-	-	-

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป				
๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.ปันแต	/	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค.๖๘
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	๑๘ มี.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต หมู่ที่ ๕ (ฝั่งทิศตะวันตก)	/	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ	ม.ค.-ก.พ.๖๘
รวม ๓ โครงการ		๓	-	-	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ		๕๑	๔	-	๓๘,๘๘๙,๙๑๓	๓๘,๕๖๔,๗๓๘.๖๕	๔	-	-	-