

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะ
๑	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านควนปิ่นเตา	ความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ	กองช่าง	๖๗๙,๑๐๐	๔๕๔,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๒	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๒	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. เพื่อทดแทนท่อถึง ๑๒ ลบ.ม. ที่ชำรุด พร้อมทำการเชื่อมระบบท่อกับถังเก็บ น้ำเดิม	กองช่าง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง	จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว รูปทรงกระบอก \varnothing ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๖๖ เมตร	กองช่าง	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า			๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	
๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิต ประปา หมู่ที่ ๓ บ้านไส โดน	ขนาด ๑.๕ แรงม้า	กองช่าง	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิต ประปา หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์	ขนาด ๒ แรงม้า	กองช่าง	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๗	จัดซื้อมาตรน้ำประปา	จำนวน ๔๐ ลูก	กองช่าง	๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๘	จัดซื้อท่อน้ำประปาและ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ	ท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	กองช่าง	๔๗,๓๙๐	๔๗,๓๙๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๙	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายในไร่-สุนทร หมู่ที่ ๙	สภาพเดิมกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	กองช่าง	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ เกาะกลมตก	จำนวน ๓๐ ท่อน ขนาด \varnothing ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	กองช่าง	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายตกควน-ไสงา หมู่ที่ ๕	ขนาด \varnothing ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมถมหินคลุก บริเวณหลังท่อ จำนวน ๕ ลบ.ม	กองช่าง	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายการ/รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	สถานะ
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๖๙๙ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร	กองช่าง	๑,๕๒๙,๐๐๐	๑,๕๑๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป	จำนวน ๓๕๐ ถุง	กองช่าง	๔๒,๕๘๘	๔๒,๕๘๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๔	จัดซื้อแอสฟัลติก	จำนวน ๒๘๐ ถุง	กองช่าง	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕	ซ่อมแซมถนน	๑.ถนนสายหารเจ - ทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๒ ๒.ถนนสายโรจรมยาง - ทำน้อ หมู่ที่ ๕ โดยการลงหินคลุกถมหลุมบ่อจำนวน ๓๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยและบดอัดถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร	กองช่าง	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. สาย กอพอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑	ช่วง กม. ๑+๔๐๐ ถึง กม. ๑+๕๒๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร	กองช่าง	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๓๑/๓- ๒๙/๕/๖๑
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ไส้หลวง หมู่ที่ ๑๐ - ทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๑	ช่วง กม. ๑+๒๒๐ ถึง กม. ๑+๓๐๔ กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร	กองช่าง	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	เริ่ม ๓๑/๓- ๒๙/๕/๖๒
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายในไร่-มาบปลวกขาม หมู่ที่ ๖,๕	ช่วง กม. ๒+๑๐๕ ถึง กม.๒+๒๐๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เริ่ม ๓๑/๓- ๒๙/๕/๖๓
๑๙	ปักไม้สนแนวป้องกันตลิ่งพังบริเวณขอบคลองปันแต	จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๔๕ ต้น ขนาด ϕ ๔นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมถมหินบริเวณที่พังเสียหาย	กองช่าง	๕๓,๒๐๐	๕๓,๒๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	๗๔,๖๙๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ			๑๙๖,๐๐๐	๑๑๓,๘๐๐	
	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต			๒๐๕,๘๐๐	๑๐๗,๕๐๐	
๒๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	โรงเรียนในพื้นที่ตำบลปันแต		๑,๘๘๐,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	
		โรงเรียนวัดควนปันตาราม			๒๐๕,๐๐๐	
		โรงเรียนบ้านปากสระ			๒๐๓,๐๐๐	
		โรงเรียนวัดสุนทรवास			๒๔๓,๐๐๐	
		โรงเรียนบ้านสำนักกอ			๒๘๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะ
๒๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียนวัดควนป็นตาราม, โรงเรียนวัดสุนทรवास, โรงเรียนบ้านปากสระ, โรงเรียนบ้านสำนักกอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนป็นต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ	กองการศึกษาฯ	๑,๐๕๗,๗๔๓	๕๔๐,๗๖๘	
๒๔	ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน หลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ	ขนาด ๙.๔๐ X๑๐.๐๐ เมตร	กองการศึกษาฯ	๕๓,๐๐๐	๓๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน หลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนป็นต	ขนาด ๙.๔๐ X๑๐.๐๐ เมตร	กองการศึกษาฯ	๕๓,๐๐๐	๓๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	จัดซื้อวัสดุกีฬา	วัสดุกีฬา	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	๙,๕๙๐,๐๐๐	๔,๗๐๒,๖๐๐	
๒๘	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	๑,๐๐๓,๒๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	
๒๙	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๓๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป็นต	สมทบไม่น้อยกว่า ๔๐ % เงินที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำนักปลัด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๑	จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ค่าสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๓,๗๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะ
๓๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑,๖๓๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๓	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์	นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียนในตำบลปันแต จำนวน ๘๐ คน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๐,๓๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๔	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปันแต	สมาชิกกลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน ๓๐ คน	สำนักปลัด	๓๙,๐๐๐	๓๗,๔๘๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๕	ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตำบลปันแต	ป้ายประชาสัมพันธ์ คำวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๑๐,๕๒๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๖	ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร	สำนักปลัด	๒๓๐,๘๐๐	๒๓๐,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม				๑๘,๕๙๕,๖๒๑	๑๒,๕๑๑,๕๗๒	